

# 监 理 日 志

日期: 2019 年 10 月 18 日

星期 五

天气: 晴

温度: 10℃-23℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1. 早上到达联宝电子厂光伏发电项目部查看五号仓库和四号仓库施工情况,因五号仓库多为锂电池,对于电焊产生的火星防护要求再增加防火布并再次对施工人员讲述安全重要性;</p> <p>2. 下午王工主持召开项目部第一次例会,参加人员有业主王总、施工方郑总、马工、监理员何柏林;</p> <p>3. 编写监理日志、施工图片,上传监理云。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                     | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            |                                                                                                                                                                             | <p>今日工作:1、5#库累计完成920根。5#库斜支撑连接板安装15快,累计完成30块。斜支撑安装7根,累计完成13根,5#库共计52根。</p> <p>2、1#库新增拉条安装400根,累计完成400根</p> <p>3、6#库累计完成75块、厂房连接板共计146块,6#厂房斜支撑共计73根,累计完成37根。6#库新增拉条安装0根,6#厂房共计1500根,累计完成808根。</p> <p>4、4#库累计完成1110根。</p> <p>5、进场拉条螺丝一车。</p> <p>明日计划:钢构件油漆喷涂、新增拉条安装、斜支撑安装</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 施 工 人 员、设 备 投 入 情 况: 升降梯 12 台、施工人员共 18 人、电焊机 4 台、切割机 1 台、                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                                                                                                                                                             | 王 国 富、何 柏 林                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 记 录 人: 何 柏 林               |                                                                                                                                                                             | 总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 余 彬                                                                                                                                                                                                                                       |