

监 理 日 志

日期: 2019年10月20日

天气: 晴

星期: 日

温度: 8°C - 26°C

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none">1. 早上到达联宝电子厂光伏发电项目部去各仓库查看施工情况, 檩条衬板防火层喷涂;2. 下午查看一号库拉条安装情况和五号库因施工原因拆掉的货架安装情况;3. 编写监理日志、施工图片, 上传监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 今日工作: 1、5#库斜支撑连接板安装0块, 5#库斜支撑连接板共计104块, 累计完成42块。斜支撑安装0根, 累计完成20根, 5#库共计52根。 2、6#厂房拉条共计2122根, 累计完成400根 3、6#厂房斜支撑共计73根, 累计完成37根。6#厂房共计1500根, 累计完成808根。 4、4#库新增拉条完成0根, 4#库共计1998根, 累计完成1110根。 5、2#库新增拉条安装350根, 6#厂房累计完成650根。 6、檩条衬板防火层涂刷。 明日计划: 钢构件油漆喷涂、新增拉条安装、斜支撑安装
其 它 事 项	施 工 人 员 、 设 备 投 入 情 况: 升 降 梯 10 台 、 施 工 人 员 共 10 人 、 切 割 机 1 台、	
本 日 现 场 监 理 人 员	王 国 富 、 何 柏 林	
记 录 人: 何 柏 林	总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 余 彬	