

监 理 日 志

日期: 2019 年 10 月 21 日

星期: 一

天气: 晴

温度: 8℃ - 26℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 早上到达联宝电子厂光伏发电项目部去各仓库查看施工情况, 并检查施工人员安全防护情况; 2. 下午查看五号库斜支撑安装情况和材料到场吊装查看; 3. 编写监理日志、施工图片, 上传监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		今日工作: 1、1#库拉条累计完成400根, 完成19%; 2、2#库新增拉条安装0根, 共计2176根, 累计完成650根; 完成30%; 4、4#库拉条累计完成1110根。完成56%; 5、5#库拉条累计完成920根, 完成55%。斜支撑连接板安装16快, 共计104块, 累计完成58块, 完成56%; 斜支撑安装7根, 累计完成27根, 共计52根, 完成52%; 6. 新增拉条安装0根, 共计1860根, 累计完成808根, 完成43%; 斜支撑安装0根、共计73根, 累计完成37根, 完成51%; 斜支撑连接板安装0块、累计完成75块、共计146块, 完成51%; 明日计划: 钢构件油漆喷涂、新增拉条安装、斜支撑安装
其 它 事 项	施 工 人 员、设备投入情况: 升降梯 8 台、施工人员共 12 人、切割机 2 台、	
本 日 现 场 监 理 人 员		王 国 富、何 柏 林
记 录 人: 何 柏 林		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 余 彬