

监 理 日 志

日期：2019年10月24日

天气：晴转多云

星期：四

温度：8℃-25℃

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none">1. 早上到达联宝电子厂光伏发电项目部和王工陪同业主查看六号仓库施工情况和四号库施工情况；2. 下午到施工现场进行情况检查；3. 编写监理日志、施工图片，上传监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 今日工作：1、1#库加固施工情况拉条共计2122根，累计完成400根，完成19%； 2#库加固施工情况拉条共计2176根，累计完成650根；完成30%； 4#库加固施工情况拉条共计1998根，本日完成100根，累计完成1210根。 完成60%；斜支撑共计56根，本日完成4根，累计完成4根，完成7%；斜支撑连接板共计112块、本日完成10块，累计完成10块，完成9%； 5#库加固施工情况拉条共计1680根，累计完成980根，完成58%；斜支撑连接板共计104块，累计完成58块，完成56%；斜支撑共计52根，累计完成27根，完成52%；6#库加固施工情况拉条共计1860根，本日完成20根，累计完成848根，完成46%；斜支撑共计73根，累计完成42根，完成58%；斜支撑连接板共计146块，累计完成90块，完成62%；檩条共计170根，本日完成2根，累计完成5根，完成3%。 明日计划：钢构件油漆喷涂、新增拉条安装、斜支撑安装、檩条安装
其 它 事 项	施 工 人 员、 设 备 投 入 情 况：升降机 10 台、施工人员共 20 人、安全员 2 人、切割机 2 台。	
本 日 现 场 监 理 人 员	王 国 富、 何 柏 林	
记 录 人： 何 柏 林	总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字）： 余 彬	