

监 理 日 志

日期: 2019 年 10 月 26 日

星期: 六

天气: 阴

温度: 6°C - 13°C

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 早上到达联宝电子厂光伏发电项目部王工陪同业主王总到现场查看现场施工情况, 并对施工质量进行检查; 2. 下午到施工现场进行情况检查; 3. 编写监理日志、施工图片, 上传监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		今日工作: 4#库加固施工情况拉条本日完成90根, 累计完成1300根。完成65%; 斜支撑共计56根, 本日完成8根, 累计完成12根, 完成21%; 斜支撑连接板共计112块、本日完成17块, 累计完成27块, 完成24%; 5#库加固施工情况拉条累计完成980根, 完成58%; 斜支撑连接板共计104块, 本日完成0块, 累计完成58块, 完成56%; 斜支撑共计52根, 累计完成27根, 完成52%; 6#库加固施工情况拉条共计1860根, 累计完成848根, 完成46%; 斜支撑共计73根, 本日完成0根, 累计完成42根, 完成58%; 斜支撑连接板共计146块, 累计完成90块, 完成62%; 檩条共计170根, 本日完成2根, 累计完成7根, 完成4%。 明日计划: 1#、2#库斜支撑、拉条安装, 拉条5人3台车, 斜支撑8人4台车。 6#库檩条安装, 6人5台车。4#库斜支撑安装, 6人4台车。
其 它 事 项	施 工 人 员、设 备 投 入 情 况: 升降机 10 台、施工人员共 25 人、安全员 2 人、切割机 2 台。	
本 日 现 场 监 理 人 员		王 国 富、何 柏 林
记 录 人: 何 柏 林		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 余 彬