

监 理 日 志

日期: 2019 年 10 月 27 日

星期: 日

天气: 阴

温度: 7℃ - 15℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 早上到达联宝电子厂光伏发电项目部王工陪同业主王总到现场查看现场施工情况, 并对施工质量进行检查; 2. 下午到施工现场进行情况检查; 3. 编写监理日志、施工图片, 上传监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		今日工作: 1#库加固施工情况拉条共计2122根, 本日完成100根, 累计完成550根, 完成26%; 斜支撑共计56根, 本日完成8根, 累计完成11根, 完成20%; 斜支撑连接板共计112块、本日完成11块, 累计完成22块, 完成20%; 2#库加固施工情况拉条共计2176根, 本日完成50根, 累计完成700根; 完成32%; 4#库加固施工情况拉条完成65%; 斜支撑共计56根, 本日完成7根, 累计完成27根, 完成48%; 斜支撑连接板共计112块、本日完成15块, 累计完成55块, 完成49%; 5#库加固施工情况拉条共计1680根, 本日完成0根, 累计完成980根, 完成58%; 斜支撑连接板共计104块, 本日完成0块, 累计完成58块, 完成56%; 6#库加固施工情况拉条共计1860根, 本日完成0根, 累计完成848根, 完成46%; 斜支撑共计73根, 本日完成0根, 累计完成42根, 完成58%; 斜支撑连接板共计146块, 本日完成0块, 累计完成90块, 完成62%; 檩条完成4%。
其 它 事 项	施 工 人 员、设 备 投 入 情 况: 升降机 10 台、施工人员共 25 人、安全员 3 人、切割机 2 台。	
本 日 现 场 监 理 人 员		王 国 富、何 柏 林
记 录 人: 何 柏 林		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 余 彬