

监 理 日 志

日期: 2019 年 10 月 30 日

星期: 三

天气: 晴

温度: 7°C - 25°C

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 早上到达联宝电子厂光伏发电项目部和王工一起到 4#仓库查看斜支撑补焊; 2. 下午工人停工, 新班组还未入场。 3. 编写监理日志、施工图片, 上传监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		今日工作: 原班组对4#库未能满焊的斜支撑进行加焊 配电房原有基础破除完成 明日工作计划: 明日安装配电房照明 钢结构加固安排新班组进场
其 它 事 项	施工人员、设备投入情况: 施工人员共 4 人、安全员 1 人	
本日现场监理人员		王国富、何柏林
记录人: 何柏林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 余彬