

监 理 日 志

日期: 2019年 10月 31日

天气: 晴

星期: 四

温度: 7℃ - 26℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none">1. 早上到达联宝电子厂光伏发电项目部和王工一起到 4#仓库查看斜支撑补焊;2. 下午工人停工, 新班组还未入场。3. 编写监理日志、施工图片, 上传监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 今日工作: 5#库加固施工情况拉条共计1680根, 本日完成0根, 累计完成980根, 完成58%; 斜支撑连接板共计104块, 本日完成0块, 累计完成58块, 完成56%; 斜支撑共计52根, 本日完成0根, 累计完成27根, 完成52%; 檩条共计230根, 本日完成2根, 累计完成2根, 完成1%。 6#库加固施工情况拉条共计1860根, 累计完成848根, 完成46%; 斜支撑共计73根, 累计完成42根, 完成58%; 斜支撑连接板共计146块, 累计完成90块, 完成62%; 檩条共计170根, 累计完成7根, 完成4%。 新班组进场、原计划准备安装6#库檩条, 因6号库比较忙、货物多, 无法施工。下午改到5#库安装檩条。 明日工作计划: 5#库檩条安装, 7人4台车。明日继续安装配电房照明。
其 它 事 项	施 工 人 员 、 设 备 投 入 情 况: 施 工 人 员 共 10 人 、 安 全 员 3 人 、 升 降 机 4 台	
本 日 现 场 监 理 人 员	王 国 富 、 何 柏 林	
记 录 人: 何 柏 林	总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 余 彬	