

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 10 日

星期: 日

天气: 晴

温度: 6℃ - 26℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 钢结构加固新班组入场, 开始安装檩条。早上到达联宝电子厂光伏发电项目部和王工一起到 1#4#6#仓库查看钢结构加固施工现场情况, 对于有的位置防火措施不到位的要求增加防火布和灭火器; 2. 下午查看屋面光伏施工 6#库小桥架散料及配电房桥架开孔, 配电房箱变基础施工; 3. 编写监理日志、施工图片, 上传监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	钢结构加固: 安徽臻杰建设工程有限公司 屋 面 施 工: 安徽慧天新能源有限公司	今日工作: 钢结构加固: 1#库斜支撑共计56根, 本日完成1根, 累计完成14根, 完成25%; 斜支撑连接板共计112块、本日完成2块, 累计完成28块, 完成25% 2#库斜支撑共计56根, 本日完成6根, 累计完成9根, 完成16%; 斜支撑连接板共计112块、本日完成12块, 累计完成18块, 完成16%; 4#库加固施工情况斜支撑共计56根, 本日完成6根, 累计完成52根, 完成93%; 斜支撑连接板共计112块、本日完成12块, 累计完成104块, 完成93%; 5#库檩条共计230根, 本日完成2根, 累计完成2根, 完成1%。 6#库拉条共计1860根, 本日完成110根, 累计完成1058根, 完成57%; 屋面施工: 围栏加工。6号库光伏支架安装, 6号库小桥架散料及配电房桥架开孔, 配电房箱变基础施工
其 它 事 项	施工人员、设备投入情况: 钢结构施工人员共 17 人、安全员 3 人、升降机 10 台 屋面施工人员共 36 人、安全员 1 人	
本 日 现 场 监 理 人 员		王 国 富、何 柏 林
记 录 人: 何 柏 林		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 于 彬