

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 12 日

星期: 二

天气: 阴

温度: 6℃ - 23℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 钢结构加固新班组入场, 开始安装檩条。早上到达联宝电子厂光伏发电项目部和王工一起到 2#5#6#仓库查看钢结构加固施工现场情况 2. 然后查看屋面光伏施工 6#库小桥架散料及支架安装配, 配电房箱变基础施工; 3. 编写监理日志、施工图片, 上传监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	钢结构加固: 安徽臻杰建设工程有限公司 屋 面 施 工: 安徽慧天新能源有限公司	今日工作: 钢结构加固: 2#库斜支撑共计56根, 本日完成3根, 累计完成17根, 完成30%; 斜支撑连接板共计112块、本日完成6块, 累计完成34块, 完成30%; 4#库加固施工情况斜支撑共计完成100%; 斜支撑连接板完成100%; 5#库加固施工情况檩条共计230根, 本日完成2根, 累计完成2根, 完成1%。 6#库檩条共计170根, 本日完成5根, 累计完成65根, 完成38%。 屋面施工: 围栏加工。6号库光伏支架安装, 电缆到货卸车, 支架到货卸车。
其 它 事 项	施 工 人 员、设 备 投 入 情 况: 钢结构施工人员共 24 人、安全员 2 人、升降机 10 台 屋面施工人员共 26 人、安全员 1 人	
本 日 现 场 监 理 人 员		王 国 富、何 柏 林
记 录 人: 何 柏 林		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 于 彬