

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 13 日

星期: 三

天气: 阴

温度: 6℃ - 25℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 钢结构加固新班组入场, 开始安装檩条。早上到达联宝电子厂光伏发电项目部和王工一起到 2#5#6#仓库查看钢结构加固施工现场情况 2. 然后查看屋面光伏施工 6#库小桥架散料及支架安装配, 配电房箱变基础施工; 3. 编写监理日志、施工图片, 上传监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	钢结构加固: 安徽臻杰建设工程有限公司 屋 面 施 工: 安徽慧天新能源有限公司	今日工作: 钢结构加固: 1#库加固施工情况斜支撑共计56根, 本日完成1根, 累计完成14根, 完成25%; 斜支撑连接板共计112块、本日完成2块, 累计完成28块, 完成25%; 2#库加固施工情况斜支撑共计56根, 本日完成4根, 累计完成21根, 完成38%; 斜支撑连接板共计112块、本日完成8块, 累计完成42块, 完成38%; 3#库加固施工情况拉条共计1440根, 本日完成200根, 累计完成590根, 完成41%; 斜支撑共计66根, 本日完成7根, 累计完成7根, 完成11%; 斜支撑连接板共计132块、本日完成14块, 累计完成14块, 完成11%; 6#库加固施工情况拉条共计1860根, 本日完成110根, 累计完成1058根, 完成57%; 今日主要是檩条开孔安装螺栓。 屋面施工: 围栏安装。6号库光伏支架安装, 6号屋顶汇流箱支架安装。
其 它 事 项	施 工 人 员、设 备 投 入 情 况: 钢结构施工人员共 21 人、安全员 2 人、升降机 11 台 屋面施工人员共 30 人、安全员 1 人	
本 日 现 场 监 理 人 员		王 国 富、何 柏 林
记 录 人: 何 柏 林		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 于 彬