

监 理 日 志

日期：2019 年 11 月 14 日

星期：四

天气：晴

温度：6℃- 25℃

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 钢结构加固单位班组安全防护、安全意识不足停工整改； 2. 早上到达联宝电子厂光伏发电项目部对屋面光伏施工瞎看支架安装情况。 3. 编写监理日志、施工图片，上传监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	钢结构加固： 安徽臻杰建设工程有限公司 屋 面 施 工：安徽慧天新能源有限公司	今日工作：钢结构加固： 停工整改 屋面施工： 围栏安装。6号库3号库光伏支架安装，6号屋顶汇流箱支架安装。逆变器到货卸车。。
其 它 事 项	施工人员、设备投入情况：屋面施工人员共 30 人、安全员 1 人	
本日现场监理人员		王国富、何柏林
记录人：何柏林		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：于彬