

监 理 日 志

日期: 2019年 11月 15日

天气: 晴转多云

星期: 五

温度: 6°C - 25°C

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none">1. 早上到合肥联宝电子科技有限公司厂区查看 5#库斜支撑焊接情况, 5#库货物多为泡沫包装, 严格要求加强安全监管。防止火灾发生。2. 然后到 6#库屋面查看光伏施工屋面围栏安装加固情况;3. 下午光伏组件到货, 查看组件卸货情况;4. 编写监理日志、施工图片, 上传监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	钢 结 构 加 固: 安 徽 臻 杰 建 设 工 程 有 限 公 司 屋 面 施 工: 安 徽 慧 天 新 能 源 有 限 公 司	今 日 工 作: 钢 结 构 加 固: 2# 库 加 固 施 工 情 况 斜 支 撑 共 计 56 根, 本 日 完 成 6 根, 累 计 完 成 27 根, 完 成 48%; 斜 支 撑 连 接 板 共 计 112 块、 本 日 完 成 12 块, 累 计 完 成 54 块, 完 成 48%; 5# 库 加 固 施 工 情 况 斜 支 撑 连 接 板 共 计 104 块, 本 日 完 成 12 块, 累 计 完 成 70 块, 完 成 62%; 斜 支 撑 共 计 52 根, 本 日 完 成 6 根, 累 计 完 成 33 根, 完 成 59%; 6# 库 加 固 施 工 情 况 拉 条 共 计 1860 根, 本 日 完 成 110 根, 累 计 完 成 1058 根, 完 成 57%; 斜 支 撑 共 计 73 根, 本 日 完 成 1 根, 累 计 完 成 42 根, 完 成 58%; 屋 面 施 工: 围 栏 安 装, 6 号 库 3 号 库 光 伏 支 架 安 装, 6 号 屋 顶 汇 流 箱 支 架 安 装, 组 件 到 货 卸 车, 变 压 器 到 货 卸 车
其 它 事 项	施 工 人 员、 设 备 投 入 情 况: 屋 面 施 工 人 员 共 30 人、 安 全 员 1 人	
本 日 现 场 监 理 人 员	王 国 富、 何 柏 林	
记 录 人: 何 柏 林	总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) : 于 彬	