

监 理 日 志

日期：2019 年 11 月 16 日

星期：六

天气：晴转多云

温度：7℃- 26℃

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 早上到合肥联宝电子科技有限公司厂区查看 6#库屋顶光伏组件吊装散料； 2. 下午到 5#、6#库查看钢结构加固檩条安装情况； 3. 编写监理日志、施工图片，上传监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	钢结构加固： 安徽臻杰建设工程有限公司 屋 面 施 工：安徽慧天新能源有限公司	今日工作： 钢结构加固：5#库加固施工情况斜支撑共计52根，本日完成7根，累计完成40根，完成71%； 檩条共计230根，本日完成5根，累计完成7根，完成3%。 6#库加固施工情况檩条共计170根，本日完成5根，累计完成80根，完成47% 屋面施工：围栏安装、6号库组件吊装，6号屋顶桥架支架安装、配电房基础加工
其 它 事 项	施工人员、设备投入情况：钢结构加固施工人员共 23 人、安全员 2 人 屋面施工人员共 37 人、安全员 1 人	
本日现场监理人员		王国富、何柏林
记录人：何柏林		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：于彬