

# 监 理 日 志

日期：2019 年 11 月 17 日

星期： 日

天气： 阴转小雨

温度： 4℃ - 10℃

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 早上到合肥联宝电子科技有限公司厂区和王工一起查看 6#库屋顶光伏组件吊装散料；</li><li>2. 下午到 5#、6#库查看钢结构加固檩条安装情况；</li><li>3. 下午查看 6#库屋顶桥架安装情况；</li><li>4. 编写监理日志、施工图片，上传监理云。</li></ol> |                                                                                                                                                                                                                    |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                   | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                      |
|                            | 钢结构加固：<br>安徽臻杰建设工程有限公司                                                                                                                                                                    | 今日工作：<br>钢结构加固：5#库加固施工情况斜支撑共计52根，本日完成7根，累计完成40根，完成71%；<br>檩条共计230根，本日完成5根，累计完成7根，完成3%。<br>5#库加固施工情况檩条共计230根，本日完成5根，累计完成12根，完成5%。<br>6#库加固施工情况斜支撑共计73根，本日完成7根，累计完成49根，完成67%；<br>斜支撑连接板共计146块，本日完成12块，累计完成99块，完成68%； |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 屋 面 施 工：安徽慧天新能源有限公司                                                                                                                                                                       | 屋面施工：<br>早上围栏安装，6号库组件安装，6号屋顶桥架支架安装。                                                                                                                                                                                |
|                            | 施 工 人 员、设备投入情况：                                                                                                                                                                           | 钢结构加固施工人员共 22 人、安全员 2 人<br>早上屋面施工人员共 37 人、安全员 1 人<br>下午屋面施工人员 6 人、安全员 1 人                                                                                                                                          |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                                                                                                                                                                           | 王 国 富、何 柏 林                                                                                                                                                                                                        |
| 记 录 人：何 柏 林                |                                                                                                                                                                                           | 总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：于 彬                                                                                                                                                                               |