

# 监 理 日 志

日期：2019年11月19日

天气：晴

星期：二

温度：4℃- 22℃

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

|          |  |   |
|----------|--|---|
| 监理工作情况   | 1. 早上到合肥联宝电子科技有限公司厂区和王工一起查看 6#库查看组件安装；<br>2. 下午到配电室前查看变压器安装情况，要求现场人员注意安全和小心设备损坏；<br>3. 下午 4:00 陪同厂家查看 4#、5#屋面情况，并做拉拔试验。<br>4. 编写监理日志、施工图片，上传监理云。 |   |
| 施工情况     | 施工单位   | 施工内容及进度   |
|          | 钢结构加固：<br>安徽臻杰建设工程有限公司<br><br>屋面施工：安徽慧天新能源有限公司   | 今日工作：<br>钢结构加固：停工整改<br><br>屋面施工：<br>围栏安装、6号屋顶桥架支架安装、配电房基础加工、变压器吊装就位、6号屋面组件安装、4#、5#库临时爬梯搭建完成 |
| 其它事项     | 施工人员、设备投入情况：<br><br>屋面施工人员共 42 人、安全员 2 人   |   |
| 本日现场监理人员 | 王国富、何柏林  |   |
| 记录人：何柏林  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：于彬   |   |