

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 2 日

星期: 六

天气: 晴

温度: 8℃ - 25℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 钢结构加固新班组入场, 开始安装檩条。早上到达联宝电子厂光伏发电项目部和王工一起到 4#5#仓库查看钢结构加固施工。 2. 下午查看 6#库钢结构施工现场情况。 3. 编写监理日志、施工图片, 上传监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		今日工作:、1#库加固施工情况拉条完成26%; 斜支撑完成20%; 斜支撑连接板共计112块、本日完成0块, 累计完成22块, 完成20%; 2#库加固施工情况拉条共计2176根, 本日完成0根, 累计完成700根; 完成32%; 4#库加固施工情况拉条完成65%; 斜支撑完成48%; 斜支撑连接板完成49%; 5#库加固施工情况拉条完成58%; 斜支撑连接板完成56%; 斜支撑完成52%; 檩条共计230根, 本日完成2根, 累计完成2根, 完成1%。 6#库加固施工情况拉条完成46%; 斜支撑完成58%; 斜支撑连接板完成62%; 檩条共计170根, 本日完成2根, 累计完成9根, 完成8%。 屋面施工单位屋顶斜爬梯备料, 屋面围栏备料。 明日工作计划: 6#库檩条安装, 7人4台车。屋面施工屋顶斜爬梯备料, 屋面围栏备料。
其 它 事 项	施 工 人 员、设备投入情况: 施工人员共 10 人、安全员 3 人、升降机 4 台	
本 日 现 场 监 理 人 员		王 国 富、何 柏 林
记 录 人: 何 柏 林		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 余 彬