

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 22 日

星期: 五

天气: 晴

温度: 6℃- 18℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 早上到合肥联宝电子科技有限公司厂区和王工一起查看 1#、5#库斜支撑安装及檩条安装,并要求现场人员系好安全带。 2. 然后到 3#, 6#屋面查看导轨安装情况和到配电室查看逆变器安装情况,要求现场人员注意安全; 3. 下午由于联宝厂房消防演习,应厂房要求。所有工程全部停工。 4. 编写监理日志、施工图片,上传监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	钢结构加固: 安徽臻杰建设工程有限公司	今日工作: 钢结构加固: 1#库加固施工情况 斜支撑共计56根, 本日完成5根, 累计完成29根, 完成52%; 斜支撑连接板共计112块、本日完成10块, 累计完成58块, 完成52%; 5#库加固施工情况
	屋 面 施 工: 安徽慧天新能源有限公司	檩条共计230根, 本日完成9根, 累计完成49根, 完成21%。 屋面施工: 2号屋面围栏安装; 1, 2号屋面支架吊装; 配电房隔墙
其 它 事 项	施工人员、设备投入情况: 钢结构加固施工人员共 16 人, 升降机 10 台。 屋面施工人员共 15 人、安全员 1 人	
本 日 现 场 监 理 人 员		王 国 富、何 柏 林
记 录 人: 何 柏 林		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 于 彬