

# 监 理 日 志

日期: 2019年 11月 25日

天气: 雨夹雪

星期: 日

温度: 1°C - 7°C

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 由于今日降雨, 屋面施工停工。</li><li>2. 早上到合肥联宝电子科技有限公司厂区和王工一起查看 1#库斜支撑安装及 5#檩条安装情况, 天气转冷, 高空作业易发生危险。要求施工人员注意个人安全;</li><li>3. 下午到配电室查看配电室隔墙安装情况, 要求现场人员注意安全;</li><li>4. 编写监理日志、施工图片, 上传监理云。</li></ol>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	钢结构加固: 安徽臻杰建设工程有限公司  屋面施工: 安徽慧天新能源有限公司	今日工作: 钢结构加固: 1#库加固施工情况 斜支撑共计56根, 本日完成2根, 累计完成41根, 完成73%; 斜支撑连接板共计112块、本日完成4块, 累计完成82块, 完成73%; 5#库加固施工情况 檩条共计230根, 本日完成7根, 累计完成75根, 完成33%。 屋面施工: 配电房隔墙施工; 配电室低压电缆敷设
其它事项	施工人员、设备投入情况: 钢结构加固施工人员共 25 人, 升降机 11 台。 屋面施工人员共 10 人、安全员 3 人	
本日现场监理人员	王国富、何柏林	
记录人: 何柏林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 于彬	