

# 监 理 日 志

日期: 2019年 11月 26日

天气: 小雨

星期: 二

温度: 5°C - 9°C

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 由于今日降雨, 屋面施工停工。</li><li>2. 早上到合肥联宝电子科技有限公司厂区和王工一起查看 1#库斜支撑安装及 5# 檩条安装情况, 天气转冷, 要求施工人员注意个人安全;</li><li>3. 下午到配电室查看配电室隔墙安装情况及低压电缆敷设情况, 要求现场人员注意安全;</li><li>4. 编写监理日志、施工图片, 上传监理云。</li></ol>	
施 工 情 况	<b>施工单位</b>  钢结构加固: 安徽臻杰 建设工程 有限公司  屋 面 施 工: 安徽 慧天新能 源有限公 司	<b>施工内容及进度</b>  今日工作: 钢结构加固: 1#库加固施工情况 斜支撑连接板共计112块、本日完成4块, 累计完成82块, 完成73%; 2#库加固施工情况 斜支撑共计56根, 本日完成4根, 累计完成36根, 完成64%; 斜支撑连接板共计112块、本日完成8块, 累计完成72块, 完成64%; 5#库加固施工情况 檩条共计230根, 本日完成15根, 累计完成90根, 完成39%。 屋面施工: 配电房隔墙施工; 配电室低压电缆敷设
其 它 事 项	<b>施工人员、设备投入情况:</b> 钢结构加固施工人员共 25 人, 升降机 11 台, 安全员 2 人 屋面施工人员共 10 人、安全员 3 人	
本 日 现 场 监 理 人 员	王国富、何柏林	
记 录 人: 何柏林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 于彬	