

监 理 日 志

日期：2019年11月30日

天气：小雨

星期：六

温度：0°C-9°C

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监理工作 情况	<ol style="list-style-type: none">1. 由于今日降雨，屋面施工停工。2. 早上到合肥联宝电子科技有限公司厂区下午到配电室查看配电室低压电缆敷设情况、配电柜安装情况，要求现场人员注意安全；3. 编写监理日志、施工图片，上传监理云。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	钢结构加固： 安徽臻杰建设工程有限公司 屋面施工：安徽慧天新能源有限公司	今日工作： 钢结构加固：停工 屋面施工： 配电房低压电缆施工、配电房二次电缆安装，高压电缆头加工安装
其它事项	施工人员、设备投入情况： 屋面施工人员共 11 人、安全员 2 人	
本日现场监理人员	王国富、何柏林	
记录人：何柏林	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：于彬	