

# 监 理 日 志

日期：2019年11月6日

天气：阴

星期：三

温度：8℃-19℃

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 钢结构加固新班组入场，开始安装檩条。早上到达联宝电子厂光伏发电项目部和王工一起到 3#6#仓库查看钢结构加固施工。</li><li>2. 下午查看 3#6#库钢结构施工现场情况。</li><li>3. 下午 4:00 屋面围栏到货材料查看</li><li>4. 编写监理日志、施工图片，上传监理云。</li></ol>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	钢结构加固： 安徽臻杰建设工程有限公司  屋面施工：安徽慧天新能源有限公司	今日工作：3#库加固施工情况 拉条共计1440根，本日完成170根，累计完成310根，完成12%； 4#库加固施工情况斜支撑共计56根，本日完成7根，累计完成34根，完成61%； 斜支撑连接板共计112块、本日完成16块，累计完成71块，完成63%； 5#库加固施工情况檩条共计230根，本日完成2根，累计完成2根，完成1%。 6#库加固施工情况檩条共计170根，本日完成8根，累计完成50根，完成29%。 明日计划： 6#库南边一跨檩条安装，8人5台车。3#库3人2台车安装拉条。4#库6人3台车安装斜支撑。  屋面施工配电房基础备料，屋面围栏加工。屋顶斜爬梯材料到货。
其它事项	施工人员、设备投入情况：施工人员共 17 人、安全员 3 人、升降机 10 台	
本日现场监理人员	王国富、何柏林	
记录人：何柏林	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：于彬	