

# 监 理 日 志

日期: 2019年 11月 7日

天气: 晴

星期: 四

温度: 8°C - 26°C

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 钢结构加固新班组入场, 开始安装檩条。早上到达联宝电子厂光伏发电项目部和王工一起到各仓库查看钢结构加固施工现场情况, 对于有的位置防火措施不到位的要求增加防火布;</p> <p>2. 下午查看屋面临时爬梯搭建施工现场情况。</p> <p>3. 编写监理日志、施工图片, 上传监理云。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	钢 结 构 加 固: 安 徽 臻 杰 建 设 工 程 有 限 公 司  屋 面 施 工: 安 徽 慧 天 新 能 源 有 限 公 司	<p>今日工作: 钢结构加固:</p> <p>1#库斜支撑共计56根, 本日完成2根, 累计完成13根, 完成23%;</p> <p>斜支撑连接板共计112块、本日完成4块, 累计完成26块, 完成23%;</p> <p>3#库加固施工情况拉条共计1440根, 本日完成80根, 累计完成390根, 完成27%;</p> <p>4#库加固施工情况斜支撑共计56根, 本日完成5根, 累计完成39根, 完成70%;</p> <p>斜支撑连接板共计112块、本日完成10块, 累计完成81块, 完成72%;</p> <p>5#库加固施工情况檩条共计230根, 本日完成2根, 累计完成2根, 完成1%。</p> <p>6#库加固施工情况檩条共计170根, 本日完成6根, 累计完成56根, 完成33%。</p> <p>屋面施工:</p> <p>配电房基础材料进场及放样施工, 屋面围栏加工。屋顶斜爬梯安装。</p>
其 它 事 项	<p>施工人员、设备投入情况: 钢结构施工人员共 17 人、安全员 3 人、升降机 10 台</p> <p>屋面施工人员共 12 人 安全员 1 人</p>	
本 日 现 场 监 理 人 员	王 国 富 、 何 柏 林	
记 录 人: 何 柏 林	总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 ( 签 字 ): 于 彬	