

# 监 理 日 志

日期: 2019年 11月 9日

天气: 晴

星期: 六

温度: 6°C - 24°C

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 钢结构加固新班组入场, 开始安装檩条。早上到达联宝电子厂光伏发电项目部和王工一起到 1#4#5#6#仓库查看钢结构加固施工现场情况, 对于有的位置防火措施不到位的要求增加防火布和灭火器;</li><li>2. 下午查看屋面 6 号库光伏支架吊装散料情况;</li><li>3. 编写监理日志、施工图片, 上传监理云。</li></ol>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	钢 结 构 加 固: 安 徽 臻 杰 建 设 工 程 有 限 公 司  屋 面 施 工: 安 徽 慧 天 新 能 源 有 限 公 司	今 日 工 作: 钢 结 构 加 固: 1# 库 斜 支 撑 共 计 56 根, 本 日 完 成 1 根, 累 计 完 成 14 根, 完 成 25%; 斜 支 撑 连 接 板 共 计 112 块、 本 日 完 成 2 块, 累 计 完 成 28 块, 完 成 25%; 2# 库 拉 条 共 计 2176 根, 本 日 完 成 0 根, 累 计 完 成 700 根; 完 成 32%; 斜 支 撑 共 计 56 根, 本 日 完 成 3 根, 累 计 完 成 3 根, 完 成 5%; 斜 支 撑 连 接 板 共 计 112 块、 本 日 完 成 6 块, 累 计 完 成 6 块, 完 成 5%; 3# 库 加 固 施 工 情 况 拉 条 共 计 1440 根, 本 日 完 成 80 根, 累 计 完 成 390 根, 完 成 27%; 4# 库 加 固 施 工 情 况 斜 支 撑 共 计 56 根, 本 日 完 成 4 根, 累 计 完 成 46 根, 完 成 82%; 斜 支 撑 连 接 板 共 计 112 块、 本 日 完 成 3 块, 累 计 完 成 92 块, 完 成 82%; 5# 库 檩 条 共 计 230 根, 本 日 完 成 2 根, 累 计 完 成 2 根, 完 成 1%。 6# 库 拉 条 共 计 1860 根, 本 日 完 成 110 根, 累 计 完 成 1058 根, 完 成 57%; 屋 面 施 工: 屋 面 围 栏 加 工。 6 号 库 光 伏 支 架 吊 装 散 料, 6 号 库 小 桥 架 吊 装 散 料。
其 它 事 项	施 工 人 员、 设 备 投 入 情 况: 钢 结 构 施 工 人 员 共 17 人、 安 全 员 3 人、 升 降 机 10 台  屋 面 施 工 人 员 共 12 人 安 全 员 1 人, 吊 车 一 辆。	
本 日 现 场 监 理 人 员	王 国 富、 何 柏 林	
记 录 人: 何 柏 林	总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 ( 签 字 ): 于 彬	