

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 7 日

星期: 四

工程名称:

天气: 阴

温度: 7°C-25

监理工作情况	监理人员 2人. 1. 到仓库查看钢结构加固现场施工情况, 对于防火布等防火措施不到位的要求增加防火布. 2. 屋面临时爬梯搭建施工现场情况.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	钢结构加固: 安徽臻杰建设工程有限公司	屋面施1: 西己电房 基础出材料 及施工作业. 屋顶临时爬梯安装
屋面施1: 安徽慧天能源有限公司.		
其它事项	钢结构 施工人员共17人, 安全员3人. 升降机1台. 屋面施工人员共12人, 安全员1人.	
本日现场监理人员		王国富, 何柏林
录人: 何柏林		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 于彬



扫描全能王 创建