

监 理 日 志

日期: 2019年11月9日

星期: 六

工程名称:

天气: 阴

温度: 6℃-24℃

监理工作情况	监理人员 2人。 早上到 1#、4#、5#、6#仓库查看钢结构施工现场情况。 对于有位置防火措施不完善的要求整改。 6#仓库屋顶光伏支架吊装材料。	
施工情况	施工单位 钢结构加固工程 江苏建设工程有限公司 屋面施工 队: 安徽慧天新能源有限公司	施工内容及进度 1#库 斜支撑完成1根。 3#库 拉条完成80根。 4#库 斜支撑完成4根。 5#库 檩条完成2根。 6#库 拉条完成110根。 屋面施工: 屋面围檩加工。 6#库光伏支架散料。
其它事项	钢结构 施工员 共17人, 安全员3人, 升降机1台。 屋面施工员 共12人, 安全员1人, 吊车一辆。	
本日现场监理人员	王国富、何柏林	
记录人: 何柏林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 于林少	



扫描全能王 创建