

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 10 日

星期 日

工程名称: 联宝(合肥)5.99MW 分布式光伏发电项目

天气: 晴
温度: 6-26℃

监
理
工
作
情
况

监理人员 2人.

早上查看井, 4# 6# 仓库 现场施工情况

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

钢结构
加固: 安徽
联宝
建设工程有限公司.
屋面施工:
安徽慧天
新能源
有限公司

钢结构加固: 1# 库 斜支撑完成 14 根, 总计完成 24%
斜支撑连接板完成 20%.

6# 库拉条完成 110 根, 累计完成 108 根 完成 51%

4# 库 斜支撑完成 6 根, 完成 93%

斜支撑连接板完成 93%

5# 库 木檩条完成 2 根, 总计完成 1%.

6# 库 光伏支架安装.

6# 库 小桥架 敷设久材料, 及画已电房桥架开孔.
画已电房箱变基础施工.

其
它
事
项

钢结构 施工人员 17 人 安全员 3 人. 升降机 10 台.

屋面施工 人员 36 人. 安全员 1 人.

本日现场监理人员

何柏林

记录人: 何柏林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 于彬



扫描全能王 创建