

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 11 日

星期 一

工程名称:

天气: 晴

温度: 7℃-25℃

监
理
工
作
情
况

监理人员 2人。
1#、4#、6#仓库查看钢结构加固施工现场情况
2#查看屋面施工。西乙电房基础施工。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

钢结构加固: 安徽至泰杰建设工程有限公司。
屋面施工: 安徽慧天新能源有限公司

1#库斜支撑完成28根
2#库斜支撑共计56根 本日完成5根。
斜支撑连接板 本日完成10块。
4#库加固 施工情况。

围栏加工。6#库 光伏支架安装。
西乙电房箱变基础施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

钢结构施工员 共17人。安全员共3人。升降机司机
屋面施工员共36人。安全员1人。

记录人: 何柏林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 于彬



扫描全能王 创建