

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 12 日

星期 二

工程名称:

天气: 阴

温度: 6℃-23℃

监
理
工
作
情
况

监理人员 2人.

查看 2# 5# 6# 仓库钢结构加固施工现场情况

6# 库支架做材料. 配电房箱变基础施工.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

钢结构加固:
安徽臻杰建设工程有限公司

2# 库斜支撑共计 56. 本日完成 3 根.

斜支撑连接板共计 112 块, 本日完成 6 块.

4# 库. 加固施工 斜支撑完成 100%.

斜支撑连接板完成 100%.

5# 库 加固施工 木檩条. 共计 23 根 本日完成 2 根.

6# 木檩条共计 17 根. 本日完成 5 根.

屋面施工:
安徽慧天新能源有限公司

屋面施工: 围档加 1.

6# 库 光伏支架安装.

其
它
事
项

钢结构施工人员共 24 人. 安全员 2 人. 升降机 10 台.

屋面施工人员共 26 人. 安全员 1 人.

本日现场监理人员

王国富. 何柏林

记录人: 何柏林

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 于林杉



扫描全能王 创建