

监 理 日 志

日期: 2019年11月18日
 星期: 一
 工程名称:

天气: 阴
 温度: 2℃ - 10℃

监理
工作
情况

1. 早上到5#库查看檩条安装情况.
2. 查看配电室变压器安装情况.
现场人员注意安全, 小心设备损坏.
3. 编写监理日志.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

钢结构加围.
 5#库加围施工檩条完成.

屋面施工:
 围栏安装. 桁架安装.

其
它
事
项


钢结构加围为施工员 17人. 安全员2人.
 屋面施工人员共 37人. 安全员1人.

本日现场监理人员

王国富. 何柏林

记录人: 何柏林

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 于林



扫描全能王 创建