

监 理 日 志

日期: 2019年11月21日

星期: 四

天气: 阴

温度: 6°C-16°C

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	监理人员: 2人. 1. 早上到合肥联宝电子科技有限公司查看2#、5#库斜支撑安装及拉条安装, 并要求现场人员系好安全带. 2. 下午到3#, 6#库查看屋顶安装情况, 并到西己电室查看变压器安装情况, 要求现场人员注意安全小心设备损坏.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	钢结构加固: 安徽臻杰建设工程有限公司	加固: 6#库加固情况斜支撑共计56根, 本日5根, 累计完成24根, 完成43%; 斜支撑连接板 112块, 本日完成10块, 累计完成48块, 完成43%.
	屋面施工: 安徽慧天新能源有限公司	5#库加固情况 檩条共计20根, 本日完成13根, 累计完成40根, 完成100%. 屋面施工: 围栏安装, 6#屋顶桥架汇流箱安装电缆吊架, 逆变器.
其它事项	钢结构加固方施工人员共10人, 升降机2台. 屋面施工共14人, 安全员1人.	
本日现场监理人员	王园富, 何柏林	
记录人: 何柏林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 于林少	



扫描全能王 创建