

监 理 日 志

日期: 2019年11月25日

星期: 二

天气: 雨夹雪

温度: 1℃-7℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况

1. 由于今日降雨, 屋面施工停工.
2. 早上到联宝厂查看1#库斜对撑安装及5#库檩条安装.
- 3.

施工情况

施工单位

施工内容及进度

钢结构加固:
安徽臻杰
建设工程有限公司

钢网结构: 1#库斜对撑完成2根.
斜对撑连接板完成4块.

5#库檩条完成1根.

屋面施工: 安徽
慧天新能源有限公司

屋面施工:

配电房隔墙安装. 西已电室低压电缆敷设.

其它事项


钢网结构加固共25人. 升降机1台. 安全员2人.
屋面施工人员共10人. 安全员3人.

本日现场监理人员

王园高. 何柏林

记录人: 何柏林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 于彬



扫描全能王 创建