

监 理 日 志

日期: 2019年11月26日

星期: 二

天气: 小雨

温度: 5-9℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司5.96MW分布式光伏发电项目

监理工作情况

1. 由于今日降雨, 屋面停止施工。
2. 查看1#库、5#库斜斗支撑及木索系安装。
3. 到西乙电室查看隔墙铁和低压电缆敷设情况。

施工情况

施工单位

施工内容及进度

钢结构加固:
安徽臻杰建设工程有限公司

加固: 1. 1#库 斜斗支撑连接板完成4块。
2#库 斜斗支撑连接板完成6块。
斜斗支撑完成4根。
5#库 木索系完成13根。

屋面施工: 安徽慧天新能源有限公司

屋面施工:
西乙电房隔墙施工。配电室低压电缆敷设。

其它事项

钢结构施工队共25人 升降机组

屋面施工队共10人, 安全员3人。

本日现场监理人员

王国富, 何柏林

记录人: 何柏林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

于彬



扫描全能王 创建