

监 理 日 志

日期: 2019年11月27日

星期: 三

天气: 小雨

温度: 1°C - 9°C

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监理
工作
情况

1. 由于今日降雨, 屋面施工停工。
2. 早上到合肥联宝电子科技有限公司厂区和王工一起查看2#库余斜支撑安装
3. 下午到配电室查看西乙电室低压电缆敷设情况, 要求现场人员注意安全。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

钢结构加固:
安徽臻杰
建设工程有限公司

钢结构加固

2#库加固情况

斜支撑共计56根, 本日完成4根, 累计4根完成71%。

斜支撑连接板共计112块, 本日完成8块, 累计完成8块完成71%。

屋面施
工: 安徽
慧天新能
源有限公
司

屋面施工:

西乙电室低压方电工, 1# 2#屋面支架到货卸车。

西乙电房二次电缆到货安装, 防静电地板到货卸车。

其
它
事
项

钢结构加固施工队共25人, 升降机11台。

屋面施工队共11人, 安全员2人。


本日现场监理人员

王国富, 何柏林

记录人: 何柏林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

于林



扫描全能王 创建