

监 理 日 志

日期: 2019年11月29日

星期: 五

天气: 阴

温度: 4℃-25℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

1. 早上木工王工一走到联宝电子厂查看西电室施工情况, 并要求工人安全、文明施工。及时处理好施工废料。
2. 查看5#库钢结构施工情况。5#库爆仓下午转到4#库施工。
3. 下午13时35分左右, 4#库消防管脱落, 事故原因正在调查

施工情况	施工单位	施工内容及进度
	钢结构加固: 安徽臻杰建设工程有限公司	钢结构加固 施工消防管脱落, 已下令停工。
	屋面施工: 安徽慧天新能源有限公司	屋面施工: 西电室 西电柜安装, 西电房电缆安装。

其它事项
钢结构加固共25人, 升降机1台。
屋面施工人员共11人, 安全员2人。

本日现场监理人员
王同高、何相林

记录人: 何相林
总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 于林

