

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 6 日

星期 三

工程名称:

天气: 阴

温度: 8-25℃

监
理
工
作
情
况

钢结构加固查看 3#、6#库 施工情况。

下屋面围栏材料到货检查

编写监理日志。

现场监理人员: 2人。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

钢结构加固单位: 安徽臻杰建设工程有限公司

3#库 拉条 完成 170 根, 总计完成 127

4#库 斜对掌 完成 7 根, 总计完成 61

斜对掌连接板 完成 16 块, 总计完成 63

5#库 木檩条 完成 40 根, 总计完成 17

6#库 木檩条 完成 110 根, 木檩条 8 根, 总计完成 29

屋面施工: 安徽慧瑞能源有限公司

屋面施工: 屋面围栏加工。

西工电室基础出备料。

其
它
事
项

施工员共 17 人。安全员 3 人。升降机 10 台。

本日现场监理人员

王园富 何柏林

记录人:

何柏林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

于杉



扫描全能王 创建