

监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 11 日

星期：三

天气：晴

温度：0℃-16℃

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 早上到合肥联宝电子科技有限公司厂区陪同业主和王工一起查看 2#屋面桥架安装情况； 2. 然后查看 2#屋面围栏安装情况及导轨安装情况； 3. 编写监理日志、施工图片，上传监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	钢结构加固： 安徽臻杰建设工程有限公司 屋 面 施 工：安徽慧天新能源有限公司	今日工作： 钢结构加固：停工 屋面施工： 2号屋面桥架安装、4号5号围栏加工、2号屋面支架安装
其 它 事 项	施 工 人 员、设 备 投 入 情 况： 屋面施工人员共 23 人、安全员 2 人	
本 日 现 场 监 理 人 员		王 国 富、何 柏 林
记 录 人：何 柏 林		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：于 彬