

监 理 日 志

日期：2019年12月13日

天气：晴

星期：六

温度：-1℃-14℃

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none">1. 早上到合肥联宝电子科技有限公司厂区陪同业主和王工一起查看 1#、2#、4#、5#屋面导轨、围栏、桥架安装情况；2. 下午和业主一起陪同供电局人员进行初步验收。3. 编写监理日志、施工图片，上传监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	钢 结 构 加 固： 安 徽 臻 杰 建 设 工 程 有 限 公 司 屋 面 施 工： 安 徽 慧 天 新 能 源 有 限 公 司	今 日 工 作： 钢 结 构 加 固： 停 工 屋 面 施 工： 1#屋 面 桥 架 安 装、 2#、 4#、 5#围 栏 吊 装 散 料、 配 电 房 防 火 封 堵、 国 网 供 电 公 司 初 步 验 收、
其 它 事 项	施 工 人 员、 设 备 投 入 情 况： 屋 面 施 工 人 员 共 23 人、 安 全 员 1 人	
本 日 现 场 监 理 人 员	王 国 富、 何 柏 林	
记 录 人： 何 柏 林	总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）： 于 彬	