

# 监 理 日 志

日期：2019年12月14日

天气：晴

星期：六

温度：-1℃-13℃

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 早上到合肥联宝电子科技有限公司厂区陪同业主和王工一起查看 1#桥架安装情况； 2. 下午查看 2#屋面围栏安装情况。 3. 编写监理日志、施工图片，上传监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	钢结构加固： 安徽臻杰建设工程有限公司  屋 面 施 工：安徽慧天新能源有限公司	今日工作： 钢结构加固：停工  屋面施工： 1号屋面桥架安装、2号屋面护栏安装、
其 它 事 项	施 工 人 员、 设 备 投 入 情 况：  屋面施工人员共 8 人、安全员 1 人	
本 日 现 场 监 理 人 员	王 国 富、 何 柏 林	
记 录 人：何柏林	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字 ）：于彬	