

监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 18 日

星期：二

天气：雨夹雪

温度：-1℃-12℃

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 早上到合肥联宝电子科技有限公司厂区陪同业主一起查看护栏安装情况和桥架安装、汇流箱安装情况； 2. 11:20 雨夹雪，全部停工。 3. 编写监理日志、施工图片，上传监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	钢结构加固： 安徽臻杰建设工程有限公司 屋 面 施 工：安徽慧天新能源有限公司	今日工作： 钢结构加固：停工 屋面施工： 上午护栏安装、桥架汇流箱安装
其 它 事 项	施 工 人 员、设 备 投 入 情 况： 屋面施工人员共 7 人、安全员 1 人	
本 日 现 场 监 理 人 员		王 国 富、何 柏 林
记 录 人：何 柏 林		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：于 彬