

监 理 日 志

日期: 2019 年 12 月 4 日

星期: 三

天气: 晴

温度: -1℃-13℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 早上到合肥联宝电子科技有限公司厂区查看远动装置安装情况、环境检测仪通讯线路接线; 2. 然后查看 3#、6#屋面电缆敷设情况; 3. 下午查看 1#、2#屋面支架安装情况; 4. 编写监理日志、施工图片, 上传监理云。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	钢结构加固: 安徽臻杰建设工程有限公司 屋面施工: 安徽慧天新能源有限公司	今日工作: 钢结构加固: 停工 屋面施工: 6#、3#屋面电缆整理铺设、配电房设备二次调试、1#屋面围栏安装、1#、2#屋面支架安装、
其它事项	施工人员、设备投入情况: 屋面施工人员共 35 人、安全员 2 人	
本日现场监理人员		王国富、何柏林
记录人: 何柏林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 于彬