

监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 9 日

天气：晴

星期：一

温度：3℃-17℃

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 早上到合肥联宝电子科技有限公司厂区查看配电室隔墙粉刷情况及桥架安装情况； 2. 然后查看 2#屋面围栏安装情况； 3. 编写监理日志、施工图片，上传监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	钢结构加固： 安徽臻杰建设工程有限公司 屋 面 施 工：安徽慧天新能源有限公司	今日工作： 钢结构加固：停工 屋面施工： 桥架安装、2号屋面围栏加工、配电房隔墙粉刷、继电保护试验
其 它 事 项	施 工 人 员、设 备 投 入 情 况： 屋面施工人员共 10 人、安全员 2 人	
本 日 现 场 监 理 人 员		王 国 富、何 柏 林
记 录 人：何 柏 林		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：于 彬