

监 理 日 志

日期: 2019年 12月 3日

星期: 三

天气: 晴

温度: -10-12℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况

早上到合肥联宝电子科技有限公司查看西配电室防静电地板安装情况, 通信设备接线情况, 查看 3#、6# 屋面电缆敷设情况, 查看 1#、4# 屋面支架安装情况

施工情况

施工单位

施工内容及进度

钢结构加固:
安徽臻杰建设工程有限公司

钢结构加固: 停工.

屋面施工.

屋面施工: 安徽慧天新能源有限公司

3#、6# 屋面电缆敷设, 西配电房远程通信设备调试, 西配电房防静电地板安装, 1# 屋面围栏安装, 5#、1# 屋面支架安装

其它事项

屋面施工人员共 43 人, 安全员 2 人.

本日现场监理人员

王园高, 何柏林

记录人:

何柏林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

于彬

