

监 理 日 志

日期: 2019年10月16日

星期: 三

工程名称: 合明联宜台布式发电项目

天气: 晴
温度: 10~26

监理工作情况	监理人员: 2人. 检查4#库桁架安装.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	陈杰 建设	4#库斜支撑焊接. 料场部分 材料切割. 并做好防腐处理. 施工人员7人. 升降机1台.
其它事项	部分焊接不合格. 现场已要求整改.	
本日现场监理人员	王明江 何柏林	
记录人	何柏林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):
		何柏林

