

监 理 日 志

日期: 2019年10月21日

星期: 一

工程名称:

合肥可孚分布式发电项目

天气: 晴
温度: 10°—24°

监
理
工
作
情
况

监理人员 2人.

检查4#、6#施工质量. 并对现场安全大检查

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

陈杰

对4#、6#安全生检查.

建设

1. 部分工人未带安全帽. 安全带.

2. 升降车上. 部分没有灭火器.

3. 施工质量. 焊接点部分不合格.

其
它
事
项

停工整改. 已发联系单. 整改后. 经监理方.
验收合格. 方可下一步施工.

本日现场监理人员

何柏林

记录人 何柏林

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

于彬



扫描全能王 创建