

监 理 日 志

日期: 2017年10月25日

星期: 五

工程名称:

合肥联宝分布式发电项目

天气: 晴
温度: 16~20

监理工作情况

监理人员 2人.
联宝科技冰蓄会议室开协调会.
施工现场进行检查.
第二次监理例会

施工情况

施工单位

施工内容及进度

臻杰建设

4#库排完成15% 斜支撑连接板完成24%
5#库 斜支撑完成52% 斜支撑连接板完成86%
6#库 檩条完成4% 斜支撑连接板完成62%

其它事项

施工人员. 设备投入情况: 升降机10台. 施工员共20人.
安全员2人. 切割机2台.

本日现场监理人员

王国富. 何柏林.

记录人:

何柏林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

于彬



扫描全能王 创建