

监 理 日 志

日期: 2019年10月26日

星期: 二

工程名称:

天气: 阴
温度: 6℃~13℃

监理工作情况

监理人员 2人.
检查4#库斜支撑、斜支撑连接板焊接情况.
检查6#库檩条安装.

施工情况

施工单位

施工内容及进度

臻杰
建设.

4#库.斜支撑完成8根.斜支撑连接板
完成.17块.
6#库檩条完成2根.

其它事项

施工员.设备投入情况: 升降机 10台. 施工员 25人. 安全员 2人.
切割机 2台.

本日现场监理人员

王国富. 何柏林.

记录人

何柏林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

于林少



扫描全能王 创建