

监 理 日 志

日期: 2019 年 10 月 28 日

星期 一

天气: 晴

温度: 8℃ ~ 29℃

工程名称:

监理 工作 情况	监理人员 2人. 检查西乙电房原有基础破除. 钢结构加固 停工.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	臻杰 建设 林天 新能源	1. 因仓库 移货、出货等影响, 造成窝工. 现场工人不原意施工, 业主、总包正在积 极协调. 施工方准备更换班组. 2. 西乙电房原有基 础破除.
其 它 事 项	施工队, 设备投入情况. 施工队共5人. 安全员1人. 电锤2台.	
本日现场监理人员	王 国 富, 何柏林.	
记录人 何柏林	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 于林	



扫描全能王 创建