

监 理 日 志

日期: 2019 年 10 月 30 日
 星期: 三
 工程名称:

天气: 晴
 温度: 16-25℃

监理工作情况	监理人员从. 检查4#库余斗支撑补焊. 下午工人停工. 新班组还未入场. 编写监理日志, 拍摄工图片, 上传监理云.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	钢结构加固: 安徽聚泰建设工程有限公司. 光伏施工单位: 安徽慧民新能源有限公司	今日工作: 原班组对未能满焊的余支撑进行加焊 西乙电房原有基础破除完成 明日计划: 明日安装西乙电房照明 钢结构加固安排新班组进场
其它事项	施工人数 4人. 安全员 1人.	
本日现场监理人员	王国富, 何柏林	
记录人: 何柏林	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 于彬	

