

监 理 日 志

日期: 2011 年 11 月 4 日

星期 二

工程名称: 鄂州白松林分布式发电项目

天气: 晴
温度: 15 — 25℃

监理工作情况

监理人员: 2人

检查: 配电房、4#、6#

施工情况

施工单位

施工内容及进度

张杰

由改

1#库完成拉架安装 534根. 斜支撑6根完成
11根 2#库. 完成拉架安装 700根
3#库. 拉架完成 700根
6#井架架安装. 计施工人员十五人
升降车十一台

其它事项

本日现场监理人员

王明/王白松林

记录人:

王明/王

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字)



扫描全能王 创建